

Mai		Juni		Juli	
1 Mi	Tag der Arbeit	1 Sa	Rückbau	1 Mo	Decke Trockenbau
2 Do		2 So		2 Di	Decke Trockenbau
3 Fr		3 Mo	Rückbau	3 Mi	Decke Fliesen WC
4 Sa		4 Di	Rückbau	4 Do	Elektr. Fliesen WC
5 So		5 Mi	Rückbau	5 Fr	Elektr. Fliesen WC
6 Mo	KW19	6 Do	Rückbau	6 Sa	Boden Fliesen WC
7 Di		7 Fr	Wasser,Abwasser	7 So	
8 Mi		8 Sa		8 Mo	Boden Fliesen WC
9 Do		9 So		9 Di	Boden Sani
10 Fr		10 M	KW24 Pfingstmontag	10 Mi	Boden Sani
11 Sa		11 Di	Wasser,Abwasser	11 Do	Boden
12 So		12 M	Vorbereitung Bodenabdichtung	12 Fr	Reserve
13 Mo	KW20	13 Do	Bodenabdichtung Aufräumen	13 Sa	
14 Di		14 Fr		14 So	
15 Mi		15 Sa		15 Mo	Reserve Küche/Theke
16 Do	Ausräumen Einlagern	16 So		16 Di	Reserve Küche/Theke
17 Fr	Ausräumen Einlagern	17 M	Aufbau Gebäude Fa. Geisler	17 Mi	Reserve Küche/Theke
18 Sa	Ausräumen Einlagern	18 Di	Fa. Geisler	18 Do	Reserve Küche/Theke
19 So		19 M	Fa. Geisler Sani., Fenster	19 Fr	Reserve Einräumen
20 Mo	Rückbau	20 Do	Fenster Dämmung Fronleichnam	20 Sa	Reserve Einräumen
21 Di	Rückbau	21 Fr	Estrich	21 So	
22 Mi	Rückbau	22 Sa		22 Mo	Reserve
23 Do	Rückbau	23 So		23 Di	Reserve
24 Fr	Rückbau Fundament	24 M	Sani, Elektr. Trockenbau	24 Mi	Reserve
25 Sa	Rückbau Fundament	25 Di	Sani, Elektr. Trockenbau	25 Do	Reserve
26 So		26 M	Trockenbau	26 Fr	Reserve
27 Mo	Rückbau Fundament	27 Do	Trockenbau	27 Sa	Reserve
28 Di	Rückbau	28 Fr	Trockenbau	28 So	
29 Mi	Rückbau	29 Sa	Decke	29 Mo	KW31
30 Do	Christi Himmelfahrt	30 So	Decke	30 Di	
31 Fr	Rückbau			31 Mi	